

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成27年12月24日

計画の名称	吉見町における下水道未普及解消の推進		
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)	交付対象	吉見町
計画の目標			

下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境をつくる。

計画の成果目標 (定量的指標)	①下水道処理人口普及率を21% (H22) から27% (H26) に増加させる。 ②下水道による都市浸水対策達成率を29% (H22) から30% (H26) に増加させる。
-----------------	---

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考						
	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)							
① 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口 (人) / 総人口 (人)	21%	24%	27%							
② 下水道による都市浸水対策達成率 浸水対策完了済み面積 (ha) / 浸水対策を実施すべき面積 (ha) 145ha	29%	30%	30%							
全体事業費	合計 (A+B+C)	557百万円	A	495.7百万円	B	0百万円	C	61.3百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	11.0%

○事後評価 (中間評価) の実施体制、実施時期	
事後評価 (中間評価) の実施体制 吉見町下水道事業審議会にて吉見町下水道事業審議会条例第2条の規定により事後評価の審査を実施する。	事後評価 (中間評価) の実施時期 平成27年度 公表の方法 評価完了後、町のホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																		
A1 下水道事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
											H22	H23	H24	H25	H26			
No.1	天王山団地地区																	
A1-1-1	下水道	一般	吉見町	直接	—	汚水	新設	管渠整備 天王山団地地区 (未普及解消)	L=2.23Km	吉見町							181.7	
No.2	和名地区																	
A1-2-1	下水道	一般	吉見町	直接	—	雨水	新設	排水路整備 和名地区 (浸水対策)	L=0.05Km	吉見町							12.6	
No.3	西吉見南部地区																	
A1-3-1	下水道	一般	吉見町	直接	—	汚水	新設	管渠整備 西吉見南部地区 (未普及解消)	L=0.45Km	吉見町							134.9	
No.4	湖畔団地地区																	
A1-4-1	下水道	一般	吉見町	直接	—	汚水	新設	管渠整備 湖畔団地地区 (未普及解消)	L=0.34Km	吉見町							80.7	
A1-4-2	下水道	一般	吉見町	直接	—	汚水	新設	管渠整備 湖畔団地地区 (未普及解消)	L=0.93Km	吉見町							85.8	
											合計						495.7	

B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
										合計					0		
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
No.1	天王山団地地区																
C1-1-1	下水道	一般	吉見町	直接	—	汚水	新設	天王山団地地区（未普及解消）	L=0.79Km	吉見町						51.8	
No.4	湖畔団地地区																
C1-4-2	下水道	一般	吉見町	直接	—	汚水	新設	湖畔団地地区（未普及解消）	L=0.12Km	吉見町						9.5	
										合計					61.3		
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					
C1-1-1	基幹事業と接続した枝線整備を一体的に行う事により、処理区の早期供用及び、下水道普及促進を図る。																
C1-4-2	基幹事業と接続した枝線整備を一体的に行う事により、処理区の早期供用及び、下水道普及促進を図る。																

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況						
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・天王山地区を供用開始したことにより、周辺地域の生活環境が改善された。 ・供用前に実施した説明会の効果もあり、徐々に接続率が上がっている。今後周辺地域の水質向上が見込まれる。 ・雨水整備により、周辺地域の安全性が向上した。 				
II 定量的指標の達成状況	指標①（下水道 処理人口普及率）	最終目標値	27%	目標値と実績値 に差が出た要因	当初予定していた区域の整備は完了したが、 処理区域内人口が予測を下回ったため。	
		最終実績値	24%			
	指標②（都市浸 水対策達成率）	最終目標値	30%	目標値と実績値 に差が出た要因		排水区域界の誤差によるもの。
		最終実績値	33%			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）		最終目標年度における目標整備面積は達成できた。計画策定時の予測通りに人口が推移していれば最終目標値は達成できたと推測される。				
3. 特記事項（今後の方針等）						
今後も引き続き、計画的かつ効率的に污水管渠整備を進めていく。						

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	吉見町における下水道未普及解消の推進		
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)	交付対象	吉見町

吉見町下水道事業 全体計画図



整備予定箇所の色分け

- 新設 (赤)
- 増設 (青)
- 改築 (緑)


凡例

- 下水道法による事業計画区域 (全体計画区域)
- 管渠(新設)
- 既設管渠(幹線)
- 未整備管渠(幹線)
- 枝線整備

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	吉見町における下水道未普及解消の推進		交付対象	吉見町
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)			

吉見町下水道事業 管渠整備 湖畔団地地区(未普及解消) 計画図



整備予定箇所の色分け

- 新設 (赤)
- 増設 (青)
- 改築 (緑)


凡例

- 下水道法による事業計画区域 (全体計画区域)
- 管渠(基幹事業)A1-4-2
- 管渠(効果促進事業)C1-4-2

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	吉見町における下水道未普及解消の推進	交付対象	吉見町
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)		

吉見町下水道事業 管路整備 天王山団地地区(未普及解消) 計画図



整備予定箇所の色分け

- 新設 (赤)
- 増設 (青)
- 改築 (緑)

凡例

- 下水道法による事業計画区域 (全体計画区域)
- 管渠(基幹事業)A1-1-1
- - - 管渠(効果促進事業)C1-1-1

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	吉見町における下水道未普及解消の推進	交付対象	吉見町
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)		

吉見町下水道事業 管路整備 西吉見南部地区(未普及解消) 計画図

